

 	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	ANEXO VIII
		CONVÊNIO Nº 001/2020/SALOC/SINFRA

PARCIAL FINAL

 DD/MM/AA DD/MM/AA
 2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE DE 01/11/20 A 25/11/20

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
1		Implantação e pavimentação asfáltica					
1	1.1.1	Serviço preliminares	Km	39,042	3,67	39,042	7,92
1	1.1.1	Terraplanagem	Km	39,042	3,67	39,042	7,92
1	1.1.1	Pavimentação	Km	39,042	0,00	39,042	3,07
1	1.1.1	Aquisição de material betuminoso	Km	39,042	0,00	39,042	3,07
1	1.1.1	Transporte de pavimentação	Km	39,042	0,00	39,042	3,07
1	1.1.1	Drenagem	Km	39,042	1,51	39,042	1,51
1	1.1.1	Transporte de drenagem	Km	39,042	1,51	39,042	1,51
1	1.1.1	Sinalização	Km	39,042	0,00	39,042	0,00
1	1.1.1	Recuperação ambiental	Km	39,042	0,00	39,042	0,00
1	1.1.1	Obras complementares	Km	39,042	0,00	39,042	0,00

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
GAÚCHA DO NORTE - MT 25/11/2020	ARI DO PRADO	