

 SINFRA Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	 Governo de Mato Grosso	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA DA CONTRAPARTIDA	ANEXO VIII CONVÊNIO Nº 001/2020/SALOC/SINFRA
--	--	---	---

PARCIAL FINAL

2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE DE DD/MM/AA

01/11/20

A

DD/MM/AA

25/11/20

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
1		Implantação e pavimentação asfáltica					
1	1.1.1	Serviço preliminares	Km	39,042	0,65	39,042	1,40
1	1.1.1	Terraplanagem	Km	39,042	0,65	39,042	1,40
1	1.1.1	Pavimentação	Km	39,042	0,00	39,042	0,54
1	1.1.1	Aquisição de material betuminoso	Km	39,042	0,00	39,042	0,54
1	1.1.1	Transporte de pavimentação	Km	39,042	0,00	39,042	0,54
1	1.1.1	Drenagem	Km	39,042	0,27	39,042	0,27
1	1.1.1	Transporte de drenagem	Km	39,042	0,27	39,042	0,27
1	1.1.1	Sinalização	Km	39,042	0,00	39,042	0,00
1	1.1.1	Recuperação ambiental	Km	39,042	0,00	39,042	0,00
1	1.1.1	Obras complementares	Km	39,042	0,00	39,042	0,00

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
GAUÇA DO NORTE - MT 25/11/2020	ARI DO PRADO	