

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA DA  
CONTRAPARTIDA**

PARCIAL  FINAL

1- PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DD/MM/AA DD/MM/AA  
01/07/22 A 31/10/22

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4- DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
1		Implantação e pavimentação asfáltica					
1	1.1.1	Serviço preliminares	Km	40,12	0,75	40,12	0,75
1	1.1.1	Terraplanagem	Km	40,12	0,75	40,12	0,75
1	1.1.1	Pavimentação	Km	40,12	0	40,12	0
1	1.1.1	Aquisição de material betuminoso	Km	40,12	0	40,12	0
1	1.1.1	Transporte de pavimentação	Km	40,12	0,75	40,12	0,75
1	1.1.1	Drenagem	Km	40,12	0,75	40,12	0,75
1	1.1.1	Transporte de drenagem	Km	40,12	0,75	40,12	0,75
1	1.1.1	Sinalização	Km	40,12	0	40,12	0
1	1.1.1	Recuperação ambiental	Km	40,12	0	40,12	0
1	1.1.1	Obras complementares	Km	40,12	0,75	40,12	0,75

**AUTENTICAÇÃO**

LOCAL E DATA	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
GAÚCHA DO NORTE - MT 31/10/2022	MARCOS AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA	