



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**

**ANEXO VIII**

**CONVÊNIO N°**

**0001/SALOC/SINFRA/2  
022**

PARCIAL  FINAL

1- PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DD/MM/AA DD/MM/AA  
01/11/22 A 04/05/23

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)					NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4- DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO		
						8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO	
1		Implantação e pavimentação asfáltica						
1	1.1.1	Serviço preliminares	Km	40,12	4,25	40,12	8,5	
1	1.1.1	Terraplanagem	Km	40,12	5,27	40,12	9,52	
1	1.1.1	Pavimentação	Km	40,12	4,25	40,12	4,25	
1	1.1.1	Aquisição de material betuminoso	Km	40,12	4,25	40,12	4,25	
1	1.1.1	Transporte de pavimentação	Km	40,12	10,2	40,12	14,45	
1	1.1.1	Drenagem	Km	40,12	6,12	40,12	10,37	
1	1.1.1	Transporte de drenagem	Km	40,12	6,12	40,12	10,37	
1	1.1.1	Sinalização	Km	40,12	0	40,12	0	
1	1.1.1	Recuperação ambiental	Km	40,12	0	40,12	0	
1	1.1.1	Obras complementares	Km	40,12	4,25	40,12	8,5	

**AUTENTICAÇÃO**

LOCAL E DATA	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
GAÚCHA DO NORTE - MT 04/05/2023	ARI DO PRADO	