



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA DA
CONTRAPARTIDA**

PARCIAL FINAL

1- PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DD/MM/AA DD/MM/AA
01/11/22 A 04/05/23

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)					NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4- DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO		
						8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO	
1		Implantação e pavimentação asfáltica						
1	1.1.1	Serviço preliminares	Km	40,12	0,75	40,12	1,5	
1	1.1.1	Terraplanagem	Km	40,12	0,93	40,12	1,68	
1	1.1.1	Pavimentação	Km	40,12	0,75	40,12	0,75	
1	1.1.1	Aquisição de material betuminoso	Km	40,12	0,75	40,12	0,75	
1	1.1.1	Transporte de pavimentação	Km	40,12	1,8	40,12	2,55	
1	1.1.1	Drenagem	Km	40,12	1,08	40,12	1,83	
1	1.1.1	Transporte de drenagem	Km	40,12	1,08	40,12	1,83	
1	1.1.1	Sinalização	Km	40,12	0	40,12	0	
1	1.1.1	Recuperação ambiental	Km	40,12	0	40,12	0	
1	1.1.1	Obras complementares	Km	40,12	0,75	40,12	1,5	

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
GAÚCHA DO NORTE - MT 04/05/2023	ARI DO PRADO	