

 	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA	ANEXO VIII
		CONVÊNIO Nº 0001/SALOC/SINFRA/2 022

PARCIAL FINAL
 1- PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DD/MM/AA DD/MM/AA
 04/05/23 A 05/07/23

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
1		Implantação e pavimentação asfáltica					
1	1.1.1	Serviço preliminares	Km	40,12	4,25	40,12	12,75
1	1.1.1	Terraplanagem	Km	40,12	4,25	40,12	13,77
1	1.1.1	Pavimentação	Km	40,12	4,25	40,12	8,5
1	1.1.1	Aquisição de material betuminoso	Km	40,12	4,25	40,12	8,5
1	1.1.1	Transporte de pavimentação	Km	40,12	2,55	40,12	17
1	1.1.1	Drenagem	Km	40,12	4,25	40,12	14,62
1	1.1.1	Transporte de drenagem	Km	40,12	4,25	40,12	14,62
1	1.1.1	Sinalização	Km	40,12	0	40,12	0
1	1.1.1	Recuperação ambiental	Km	40,12	0	40,12	0
1	1.1.1	Obras complementares	Km	40,12	4,25	40,12	12,75

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
GAÚCHA DO NORTE - MT 05/07/2023	MARCOS AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA	