

SINFRA Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística  Governo de Mato Grosso	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA DA CONTRAPARTIDA	ANEXO VIII CONVÊNIO Nº 0001/SALOC/SINFRA/2 022
---	--	---

 PARCIAL ☒ FINAL ☐

 DD/MM/AA DD/MM/AA
 1- PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/05/23 A 05/07/23

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4- DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
1		Implantação e pavimentação asfáltica					
1	1.1.1	Serviço preliminares	Km	40,12	0,75	40,12	2,25
1	1.1.1	Terraplanagem	Km	40,12	0,75	40,12	2,43
1	1.1.1	Pavimentação	Km	40,12	0,75	40,12	1,5
1	1.1.1	Aquisição de material betuminoso	Km	40,12	0,75	40,12	1,5
1	1.1.1	Transporte de pavimentação	Km	40,12	0,45	40,12	3
1	1.1.1	Drenagem	Km	40,12	0,75	40,12	2,58
1	1.1.1	Transporte de drenagem	Km	40,12	0,75	40,12	2,58
1	1.1.1	Sinalização	Km	40,12	0	40,12	0
1	1.1.1	Recuperação ambiental	Km	40,12	0	40,12	0
1	1.1.1	Obras complementares	Km	40,12	0,75	40,12	2,25

AUTENTICAÇÃO		
LOCAL E DATA		ASSINATURA
GAÚCHA DO NORTE - MT 05/07/2023		NOME DO EXECUTOR MARCOS AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA