

PARCIAL FINAL 3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE DE DD/MM/AA DD/MM/AA
26/11/20 A 24/05/21

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
1		Implantação e pavimentação asfáltica					
1	1.1.1	Serviço preliminares	Km	39,042	8,50	39,042	16,42
1	1.1.1	Terraplanagem	Km	39,042	14,45	39,042	22,37
1	1.1.1	Pavimentação	Km	39,042	13,93	39,042	17,00
1	1.1.1	Aquisição de material betuminoso	Km	39,042	13,93	39,042	17,00
1	1.1.1	Transporte de pavimentação	Km	39,042	9,68	39,042	12,75
1	1.1.1	Drenagem	Km	39,042	4,25	39,042	5,76
1	1.1.1	Transporte de drenagem	Km	39,042	4,25	39,042	5,76
1	1.1.1	Sinalização	Km	39,042	8,50	39,042	8,50
1	1.1.1	Recuperação ambiental	Km	39,042	0,00	39,042	0,00
1	1.1.1	Obras complementares	Km	39,042	0,00	39,042	0,00

AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
GAÚCHA DO NORTE - MT 24/05/2021	ARI DO PRADO	