

  	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VII
		CONVÊNIO Nº 0001/SALOC/SINFRA/2022

I – AÇÕES EXECUTADAS

Serviço preliminares: Execução parcial do canteiro de obras, Mobilização de pessoal, Mobilização de Equipamento Rodante e Pesado, Placa de obra;

Terraplanagem: Execução da terraplanagem estaca 3985 á 3735;

Pavimentação: Execução da pavimentação parcial, entre as estacas 3985 á 3735;

Aquisição de material betuminoso:

Transporte de pavimentação: Transporte de agregados petreo para a pavimentação est. 3985 á 3735.

Drenagem: Execução de OAC, Entre as Est. 3985 á 3675 extensão de 6,2 km

Transporte de drenagem: Transporte de agregados e aglomerantes parcial para execução de 6,2 km;

Sinalização:

Recuperação ambiental:

Obras complementares: Remanejamento de cerca estaca 3985 á 3285 execução de 14 km;

II – PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

Gaúcha do Norte é uma cidade pequena e bastante distante dos grande centro, o que se transforma também, em obstáculo, quando o tema é pavimentação de rodovia, pela ausência de empresas que tenham disponibilidade de equipamento. O regulamento de compras trouxe muita burocracia.

Gaúcha do Norte tem uma logística precária, devido à ausência de trechos pavimentados.

Acrescente-se a isso, a ausência de mão-de-obra com experiência para atuar nessa atividade, é outro fator que pesa muito.

Outro fator negativo à essa demanda, é o fato das empresas, talvez em função da dificuldade econômica trazida pela pandemia do covid-19, estão com dificuldade de obter certidões negativas, impedindo de atuar junto à Associação.

Esses novo sistema de parceria adotado pela SINFRA, por ser novo, deixa muitas dúvidas quanto os procedimentos a serem adotados.

III – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Objeto desta parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, potencializando o desenvolvimento não só de Gaúcha do Norte, mas de toda a região. Portanto, a pavimentação da Rodovia MT/129 é fundamental para o escoamento da produção do município de Gaúcha do Norte, tendo em vista que o mesmo já ocorre por esta rodovia, tendo como principal destino Paranatinga e, posteriormente, Rondonópolis/MT. Além disto, com as obras de pavimentação da Rodovia MT/129, haverá investimentos na região da ordem de R\$ 47.998.125,97, cerca de 8% do Produto Interno Bruto do município, movimentando a economia local durante o período de execução, gerando emprego e renda à população.

Outro aspecto socioeconômico importante que será favorecido com as obras de pavimentação da Rodovia MT/129, objeto desta parceria, é a valorização da região e de suas propriedades circunvizinhas, tornando, inclusive, a região mais atrativa para novos investimentos.

IV – AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL GAÚCHA DO NORTE - MT 31/10/2022	NOME DO EXECUTOR MARCOS AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA	ASSINATURA
--	---	-------------------