

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Repasse de Recursos:

Repasse de Recursos

Rendimento

Orçamento

Liquidação

Pagamento

Execução Física

Termo Aditivo Ex-Ofício

Termo Aditivo

Termo Apostilamento

Aquisições e Contratações

Imprimir Plano de Trabalho

Concedente

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Proponente

ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO

Valor:

47.998.125,97

Objeto

A presente Proposta de Plano de Trabalho tem fundamento legal na Lei Estadual nº 13.019/2014, Lei Estadual nº 10.861/2019 e no Decreto Estadual nº 167/2019, e tem por objetivo a união de esforços para celebração de Termo de Colaboração entre a SINFRA/MT e a OSC ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA RODOVIA MT 129 E EXTENSÃO, visando: EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-129, TRECHO: Entr. MT-020 (Rio Alegre) Gaúcha do Norte, S.R.E.: 129EMT0010 e 129EMT0020, com extensão de 40,12 km. conforme Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, COM FORNECIMENTO PELA OSC DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTA E

Período de Execução

09/06/2022 até 30/06/2024

Número Convênio

01/2022

Nº Dossiê

PRO 2022 00776

Nº Banco

001

Nº Agência

5982-X

Conta

8111-6

Situação

Vigente até 30/06/2024 (375 dias)

Incluir Repasse

Nº OB	Data	Valor Concedido	Alterar	Excluir
1 25101.0001.22.005408-7	30/06/2022	5.084.547,00		

Total Repasse R\$ 5.084.547,00

Avançar >>

Relatório Fotográfico



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 27/06/2023 às 08:42:06, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 27/06/2023 às 08:57:43, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/06/2023 às 09:00:11, VINICIUS DE ARRUDA SILVA - COORDENADOR / CCOR - 27/06/2023 às 09:25:34 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 27/06/2023 às 09:25:42.
Documento Nº: 9775207-7285 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9775207-7285>



SINFRA/DIC/2023/50620

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 27/06/2023 às 08:42:06, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 27/06/2023 às 08:57:43, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/06/2023 às 09:00:11, VINICIUS DE ARRUDA SILVA - COORDENADOR / CCOR - 27/06/2023 às 09:25:34 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 27/06/2023 às 09:25:42.
Documento Nº: 9775207-7285 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9775207-7285>



SINFRA/DIC202350620

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



UTM: 22L
250335mE 8510296mN
Elevação: 421.02±8 m
Precisão: 9.6 m
Tempo: 30-08-2022 15:47
Nota: est 3960

Powered by NoteCam



AMEXMT-129
12.09.2022 17:38
-13.47995, -53.30228



5 de set. de 2022 4:30:06 PM
-13°28'22,138"S -53°18'15,455"W
terraplanagem Est. 3912
Associação dos usuários da MT-129 e ext.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 27/06/2023 às 08:42:06, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 27/06/2023 às 08:57:43, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/06/2023 às 09:00:11, VINICIUS DE ARRUDA SILVA - COORDENADOR / CCOR - 27/06/2023 às 09:25:34 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 27/06/2023 às 09:25:42.
Documento Nº: 9775207-7285 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9775207-7285>



SINFRADIC202350620

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



5 de set. de 2022 4:31:02 PM
- 13°28'22,074"S - 53°18'15,37"W
terraplanagem Est. 3912
Associação dos usuários da MT-129 e ext.



19 de out. de 2022 5:13:02 PM
- 13°27'38,962"S - 53°18'23,245" W
regularização estaca 3955
Associação dos usuários da MT-129 e ext.



13,502436S - 53,295702W
Altitude 401,6m
Velocidade 9,0km/h
Amex MT-129 Concretando Contra Berço buero. Est. 3745
Número do índice 95
08/07/2022 10:11

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRADIC202350620

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 27/06/2023 às 08:42:06, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 27/06/2023 às 08:57:43, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/06/2023 às 09:00:11, VINICIUS DE ARRUDA SILVA - COORDENADOR / CCOR - 27/06/2023 às 09:25:34 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 27/06/2023 às 09:25:42.
Documento Nº: 9775207-7285 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9775207-7285>



SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



19 de out. de 2022 5:03:42 PM
-13°27'56,381"S -53°18'21,722"W
regularização estaca 3955

Associação dos usuários da MT-129 e ext.



12 de abr. de 2023 08:09:24
-13°30'34,23032"S -53°17'50,71366"W

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 27/06/2023 às 08:42:06, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 27/06/2023 às 08:57:43, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/06/2023 às 09:00:11, VINICIUS DE ARRUDA SILVA - COORDENADOR / CCOR - 27/06/2023 às 09:25:34 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 27/06/2023 às 09:25:42.
Documento Nº: 9775207-7285 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9775207-7285>



SINFRADIC202350620

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 27/06/2023 às 08:42:06, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 27/06/2023 às 08:57:43, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/06/2023 às 09:00:11, VINICIUS DE ARRUDA SILVA - COORDENADOR / CCOR - 27/06/2023 às 09:25:34 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 27/06/2023 às 09:25:42.
Documento Nº: 9775207-7285 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9775207-7285>



SINFRA/DIC202350620

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 27/06/2023 às 08:42:06, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 27/06/2023 às 08:57:43, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/06/2023 às 09:00:11, VINICIUS DE ARRUDA SILVA - COORDENADOR / CCOR - 27/06/2023 às 09:25:34 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 27/06/2023 às 09:25:42.
Documento Nº: 9775207-7285 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9775207-7285>



SINFRADIC202350620

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Serviços Executados

Após visita técnica “*in loco*” realizada durante a execução da parceria para implantação da Rodovia MT-129, no trecho: Entr. MT-020 (Rio Alegre) Gaúcha do Norte, S.R.E.: 129EMT0010 e 129EMT0020, com extensão de 40,12 km, a Comissão de Monitoramento verificou que a obra está em andamento e que foram executados os seguintes serviços:

- A placa da obra encontra-se instalada no início e final do trecho;
- Remanejamento de cerca;
- Foram realizados 5 km de Limpeza, desmatamento e Terraplenagem;
- Constatou-se serviços de Drenagem parcial;
- Instalação de Canteiro de Obra e alojamento em boas condições;
- A Associação possui quantidade satisfatória de equipamentos para o atual momento da obra.

Quadro de Avanço Físico

TC	RODOVIA	TRECHO	FISCAL	EXTENSÃO
001/2022	MT 129	TRECHO: Entr. MT-020 (Rio Alegre) Gaúcha do Norte	COMISSÃO DE MONITORAMENTO	40,12
ASSOCIAÇÃO	PERÍODO	VIGÊNCIA	SERVIÇOS	km TOTAL % TOTAL
AMEX	01/07/2022 À 31/10/2022	30/06/2024		EXECUTADOEXECUTADO
SERVIÇOS				
SINALIZAÇÃO	0,0%		LIMP. E DESMAT.	5 12,5%
REVL. ASFÁLTICO	0,0%		TERRAP. ATACADA	5 12,5%
IMPRIMAÇÃO	0,0%		SUBLEITO	0,0%
BASE	0,0%		SUB BASE	0,0%
SUB BASE	0,0%		BASE	0,0%
SUBLEITO	0,0%		IMPRIMAÇÃO	0,0%
			REVL. ASFÁLTICO	0,0%
			SINALIZAÇÃO	0,0%
TERRAP. ATACADA				
LIMP. E DESMAT.				

Conclusão

Considerando a prestação de contas parcial protocolada sob o nº SINFRA-PRO-2022/15146 referente ao Termo de Colaboração 001/2022 firmado entre a Secretaria de Estado e Infraestrutura e Logística – SINFRA e a Associação dos Usuários da Rodovia MT 129 e extensão – AMEX.

Considerando o que preceitua o artigo 26 da Lei Estadual 10.861, de 31 de março de 2019, que determina a instituição de Comissão de Monitoramento

Considerando o que preceitua os artigos 51 a 54 do Decreto Estadual 167, de 12 de julho de 2019;

Considerando a obrigatoriedade de garantia da impessoalidade e transparência no monitoramento, fiscalização a avaliação dos Termos de Colaboração e de Fomento firmados com as OSCs;

Considerando PORTARIA Nº 020/2023/SAOR/SINFRA, que institui os membros da Comissão de monitoramento;

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 27/06/2023 às 08:42:06, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 27/06/2023 às 08:57:43, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/06/2023 às 09:00:11, VINICIUS DE ARRUDA SILVA - COORDENADOR / CCOR - 27/06/2023 às 09:25:34 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 27/06/2023 às 09:25:42.
Documento Nº: 9775207-7285 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9775207-7285>



SINFRA/DIC/2023/50620

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Esta Comissão de Monitoramento e Parceria constatou a viabilidade técnica, viabilidade econômica, o atendimento ao interesse público, a melhora à trafegabilidade e conclui que os serviços foram executados conforme o Plano de trabalho.

Portanto, aprovamos o a Prestação de Contas parcial e somos de **PARECER FAVORÁVEL** à continuidade dos trabalhos do Objeto firmado em Termo de Colaboração.

Cuiabá, 26 de junho de 2023

Atenciosamente,

Comissão de Monitoramento e Parcerias:

ENG.º FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO
Membro da Comissão de Monitoramento

ENG.º VINÍCIUS DE ARRUDA
Membro da Comissão de Monitoramento

ENG.ª PATRÍCIA CHAGAS LIMA
Presidente da Comissão de Monitoramento

De Acordo:

ENG.º JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
Superintendente de Apoio aos Municípios,
Associações e Consórcios
SAMAC/SAOR/SINFRA

ENG.º NILTON DE BRITTO
Secretário Adjunto de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA/MT

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br

Assinado com senha por PATRICIA CHAGAS LIMA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / COPAR - 27/06/2023 às 08:42:06, JOAO FRANCISCO BEZERRA CASSEB - SUPERINTENDENTE / SAMAC - 27/06/2023 às 08:57:43, FILLIPE SALVATERRA RIBEIRO PACHECO - ASSESSOR ESPECIAL II / SAMAC - 27/06/2023 às 09:00:11, VINICIUS DE ARRUDA SILVA - COORDENADOR / CCOR - 27/06/2023 às 09:25:34 e NILTON DE BRITTO - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 27/06/2023 às 09:25:42.
Documento Nº: 9775207-7285 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9775207-7285>



SINFRADIC202350620

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA

GESTOR DE PARCERIAS:	JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
PARECER/PROCESSO:	(X) PARCIAL nº SINFRA-PRO-2022/15146 () FINAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC):	Associação dos Usuários da Rodovia MT-129 e Extensão - AMEX
CNPJ:	03.272.177/0001-35
TERMO DE COLABORAÇÃO:	001-2022
Nº PROCESSO:	SINFRA-PRO-2022/00776
OBJETO DA PARCERIA:	Execução da implantação e Pavimentação da Rodovia MT-129 Entr. MT-020 (Rio Alegre) – Gaúcha do Norte, S.R.E.: 129EMT0010 e 129EMT0020
MUNICÍPIO:	Gaúcha do Norte MT
VALOR DA PARCERIA:	R\$ 47.998.125,97
VALOR SINFRA:	R\$ 40.798.407,07
VALOR NÃO FINANCEIRO OSC:	R\$ 7.199.718,90
DATA ASSINATURA:	09/06/2022
DATA PUBLICAÇÃO:	13/06/2022

II. RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei MROSC nº 13.019/2014, Lei Estadual nº 10.861/2019, Decreto Estadual 167/2019 e 227/2019;

O Gestor da Parceria é agente público responsável pela gestão da parceria, designado pelo administrador público através de ato publicado em meio oficial de comunicação, como poderes de controle e fiscalização – é o servidor responsável pela área técnica do objeto pactuado.

Conforme Art. 53 – São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação:

III – emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual será submetido ao Gestor da Parceria a fim de subsidiar elaboração do Parecer Técnico Conclusivo.

III. FUNDAMENTAÇÃO



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

A – GESTÃO DA PARCERIA

Diante do relatório da Nota Técnica da Execução do Objeto, constatou-se que a parceria está sendo executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

B – CUMPRIMENTO DAS METAS

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no relatório da nota técnica da comissão de monitoramento e avaliação, a execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

A obra está sendo executada dentro dos padrões, de acordo com as normas vigentes bem como acompanhamento de equipe e todo o controle de execução e qualidade.

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria está **cumprindo satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

C – BENEFÍCIOS E IMPACTOS DA PARCERIA

Acerca dos benefícios e impactos da parceria constata-se que:

Proporcionara conforto a população, irá melhorar as condições de limpeza na rodovia e faixa de domínio, contribuindo para saúde pública, e proporcionar níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias através da pavimentação da rodovia MT-129. As Obras contemplam também infraestruturas complementares como a implantação de sistema de drenagem.

D – SATISFAÇÃO DO PÚBLICO

Ainda não foi realizada a pesquisa de satisfação. A Comissão de Monitoramento e Avaliação irá solicitar para a Associação realizar a pesquisa de satisfação sobre a obra.

E – SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE FORAM OBJETO DA PARCERIA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado nível de satisfação.

F – TRANSPARÊNCIA

A organização da sociedade civil está atualizando no site: <http://associacaomt129.com.br> as informações referentes ao Termo de Colaboração.

IV. OBSERVAÇÕES

A Comissão de Monitoramento e Avaliação solicita junto a Associação que faça a atualizações referente a obra do referido Termo em questão.

V. CONCLUSÃO

Diante do exposto e após verificado o cumprimento parcial do objeto acolho a aprovação parcial da prestação de contas.

Cuiabá, 27 de junho de 2023.

Elaborado por:


ENGº JOÃO FRANCISCO BEZERRA CASSEB
Gestor da Parceria